

Détail des canalisations du contrat STEP Maera

Commune	Type de réseau	Diamètre (mm)	Matériau	Longueur (m)
Lattes	Emissaire	1600	Inconnu	5 072
	Gravitaire d'eaux usées	1200	Ciment	765
		1500	Ciment	859
	Refoulement d'eaux usées	200	Fonte	772
		219	PEHD	1 130
		300	Fonte	1 657
		350	Fonte	177
			PVC	296
		500	Fonte	6 435
		600	Fonte	5 349
Total Lattes				22 512
Montpellier	Gravitaire d'eaux usées	600	Ciment	99
		1200	Ciment	503
		1500	Ciment	1 220
	Refoulement d'eaux usées	500	Fonte	246
Total Montpellier				2 068
Palavas-les-Flots	Emissaire	1600	Inconnu	14 310
	Refoulement d'eaux usées	250	Fonte	97
		300	Fonte	2 582
		400	Fonte	99
		600	Fonte	2 580
Total Palavas-les-Flots				19 668
Pérols	Gravitaire d'eaux usées	400	PRV	164
		600	Amiante ciment	43
			Fonte	46
			PRV	687
	Refoulement d'eaux usées	450	Fonte	2 498
Total Pérols				3 438
Total général				47 686